

RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRAS E/OU SERVIÇOS - CONVÊNIO

RNP

Nº 1 Data: 10/03/2021 Arquivo:

Convênio.....: 59 / 2019 Protocolo.....: 16.283.457-6  
Órgão Concedente.....: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
Município.....: IBAITI - PR Coordenadas.....: -23.839570 - -50.183820  
Endereço.....: RUA JOÃO ALFREDO COSTA / ESQUINA COM A RUA ALCEBIÁDES, S/N  
Empreendimento.....: CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - IBAITI  
Objeto.....: Construção  
Características.....: CONSTRUÇÃO UBS  
Valor Convênio.....: R\$ 650.000,00  
Valor Aditivo.....: R\$ 0,00  
Valor Total .....: R\$ 665.499,68  
Valor Saldo.....: R\$ 0,00 Período Execução.....: 17/03/2020 a 17/03/2024  
Valor Contrapartida.....: R\$ 0,00 Período Vigência.....: 17/03/2020 a 17/03/2024

Órgão Conveniente.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI  
Contrato Obra.....: 090 / 2020 Regime de Contratação.....: Global  
Executora.....: EBERSON COSTA DA SILVA & CIA LTDA  
Valor Contrato.....: R\$ 665.499,68  
Total Aditivo Obra.....: R\$ 0,00  
Total Reajuste Obra.....: R\$ 0,00  
Total (Reajuste+Aditivo): R\$ 0,00 Período Execução.....: 06/07/2020 a 17/03/2024  
Total Obra.....: R\$ 650.000,00 Período Vigência.....: 03/07/2020 a 06/05/2021

Avaliação da Obra ou Serviço

Situação da Obra: **Paralisada** Desenvolvimento da Obra ou Serviço: **Bom**  
Qualidade dos Serviços: **Bom** Atendimento à Fiscalização: **Bom**  
Cumprimento do Cronograma Físico: **Bom** Desempenho Parcial: **48B**

ITEM	SERVIÇOS MEDIDOS	PESO	ITEM%	%PARCIAL
1	Implantação Arquitetônica	0,512	15,03	7,7
2	Implantação Estrutural	0,25	75,96	18,96
3	Implantação Hidráulica	0,108	0	0
4	Implantação Elétrica	0,13	0	0
PERCENTUAL TOTAL		1		26,661

OBSERVAÇÕES/NOTIFICAÇÃO:

01. Início da obra se deu em 06/07/2020, conforme consta na Ordem de Serviço do Sistema.  
02. Trâmite para aprovação do cadastro no Sistema de Gestão de Projetos e Obras (SGPO) iniciou em 05/10/2020 e foi concluído ocorreu em 23/02/2021.  
03. Data da vistoria: 24.02.2021. Quando da vistoria estava presente Engº Carlos Alberto Maia Tabalipa - da Prefeitura de Ibaíti.  
04. Devido o aumento da demanda desta Regional ocorrido e ainda por esta Regional dispor de apenas um profissional com atribuição para as constatações, o relatório só foi possível ser concluído nesta data.  
05. A responsabilidade junto a Contratada quanto à Fiscalização dos serviços em relação a: Especificações Técnicas, Quantitativos, Qualidade, Estabilidade e Segurança, é da Prefeitura Municipal, através do seu Departamento de Engenharia.  
06. Nada podemos atestar quanto à execução de fundações, superestrutura e demais serviços quanto à qualidade e quantidade de materiais empregados, bem como se foram atendidas em sua execução o disposto em Normas Técnicas vigentes, ficando esta responsabilidade à cargo da Fiscalização do Conveniente.  
07. O presente relatório se refere a Termo de Constatação Parcial, conforme Resolução Conjunta SESA/SEIL/PRED Nº008/2016 - Art.7º §Único.  
08. Foi nos informado pela Prefeitura que a empresa ganhadora do certame licitatório iniciou a obra, porém não tem condições de cumprir o contrato e a Prefeitura irá relícitar a obra, após publicar o Distrato, pois não teve 2º colocado.

Representante Conveniente

Fica Vossa Senhoria notificada que a não regularização dos itens apontados neste relatório em tempo hábil implicará nas providências legais constantes da Lei 8.666/93 e demais legislações de regência.

**Constatador**  
JONAS RIBEIRO  
Engenheiro Civil.  
CREA 19262-D

FOTOS DA OBRA

Placa da Obra



Elevação Frontal



Recepção



Circulação Interna



Vista parcial Fundos/lateral esquerda



Vista Geral

