



<div><div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ</div><div>INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</div><div>SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO</div></div><div></div></div>											
ESTABELECIMENTO: ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CISNORPI			PROTOK. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x								
ENDEREÇO: Rua José Fortunado Heidgger s/nº - Bairro Transbrasiliana			ÓRGÃO:								
MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT			BDI: 23,54%								
TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA			BDI EQPT: 15,28%								
ART/RRT ORÇ. Nº: 1720252833264			DESCONTO:			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)	ÍNDICE	1ª parcela	% NO PERÍODO	2ª parcela	% NO PERÍODO	3ª parcela	% NO PERÍODO	4ª parcela	% NO PERÍODO	R\$ c/ BDI
	SERVIÇO DE ENGENHARIA										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,2158488748622%	10.336,33	100,00%							10.336,33
2	REVESTIMENTO PISOS	16,2147904413686%			26.058,66	50,00%	26.058,66	50,00%			52.117,32
3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	8,4242345802232%			27.077,04	100,00%					27.077,04
4	ALVENARIA	10,4783235807284%			33.679,26	100,00%					33.679,26
5	ESQUADRIAS	9,5505017758784%			30.697,07	100,00%					30.697,07
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,5414269998233%					21.025,35	100,00%			21.025,35
7	COBERTURA	22,0088302349834%	70.740,43	100,00%							70.740,43
8	PINTURA	23,5660435121325%							75.745,6	100,00%	75.745,60
9											
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI		100,00%	81.076,76	25,22%	117.512,03	36,56%	47.084,01	14,65%	75.745,60	23,57%	321.418,40
TOTAL ACUMULADO		100,00%	81.076,76	25,22%	198.588,79	61,78%	245.672,80	76,43%	321.418,40	100,00%	321.418,40

(datado e assinado eletronicamente)

ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - GESTÃO