

SEDEF 2025		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:		IBAITI		SAM	58	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	65	Repasse do Concedente			R\$	1.994.362,02	85,81%			
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA			LOTE nº	1	Data	30/07/2025	Dias	70	Data	18/10/2025		Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente			R\$	329.877,18	14,19%		
Quantidade:		456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	2.324.239,20	100,00%		
GRUPO		SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE	TOTAL	% S/				
ITEM				9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												ITEM (R\$)	TOTAL		
		Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30	30	30															
		Data Início			18/10/25	18/11/25	19/12/25	19/1/26	19/2/26	22/3/26	22/4/26	23/5/26	23/6/26															
		Data Fim			17/11/25	18/12/25	18/1/26	18/2/26	21/3/26	21/4/26	22/5/26	22/6/26	23/7/26															
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																				1	74.593,15	3,21	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	20,67				79,33																2	9.429,67	0,41	
3		FUNDACOES		%	24,50	75,50																			2	278.108,67	11,97	
4		ESTRUTURAS		%	6,28	10,27	64,18	19,27																	4	430.736,97	18,53	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%		14,24	14,24	33,31	25,48	12,74															5	138.963,33	5,98	
6		COBERTURA		%					9,29	78,24	12,47														3	172.548,91	7,42	
7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%					43,63	30,35	9,78	16,24													4	246.991,24	10,63	
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%			2,87	8,40	14,40	9,26	15,67	43,86	5,53												7	218.711,69	9,41	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%				10,02	28,13	12,11	2,42	10,53	36,80												6	127.765,96	5,50	
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%			6,75	3,46	18,85	15,57	46,08	5,79	3,50												7	524.504,13	22,56	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%									100,00												1	40.078,95	1,72	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%			0,33				16,23	83,44													3	61.806,53	2,66	
TOTAIS																									2.324.239,20	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																												
ITEM		SERVIÇOS		FONTES		R\$	ETAPAS (R\$)																	Nº DE	TOTAL	% S/		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9													
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES E		TESOURO		R\$	64.006,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	64.006,21	2,75%
1C		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		CONTRAPARTIDA		R\$	10.586,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.586,94	0,46%
2T		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E		TESOURO		R\$	1.672,59	-	-	-	6.418,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.091,32	0,35%
2C		ÁGUAS PLUVIAIS		CONTRAPARTIDA		R\$	276,66	-	-	-	1.061,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.338,35	0,06%
3T		FUNDACOES		TESOURO		R\$	58.464,64	180.172,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	238.636,95	10,27%
3C				CONTRAPARTIDA		R\$	9.670,34	29.801,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.471,72	1,70%
4T		ESTRUTURAS		TESOURO		R\$	23.208,49	37.957,98	237.222,08	71.214,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	369.602,86	15,90%
4C				CONTRAPARTIDA		R\$	3.838,80	6.278,43	39.237,69	11.779,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	61.134,11	2,63%
5T		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E		TESOURO		R\$	-	16.976,91	16.976,91	39.720,70	30.377,33	15.188,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	119.240,39	5,13%
5C		FECHOS		CONTRAPARTIDA		R\$	-	2.808,06	2.808,06	6.570,00	5.024,56	2.512,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19.722,94	0,85%
6T		COBERTURA		TESOURO		R\$	-	-	-	-	13.752,44	115.838,61	18.468,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	148.059,20	6,37%
6C				CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	2.274,72	19.160,27	3.054,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24.489,71	1,05%
7T		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E		TESOURO		R\$	-	-	-	-	92.469,73	64.319,79	20.730,38	34.416,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	211.936,00	9,12%
7C		ESPELHOS		CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	15.294,94	10.638,81	3.428,90	5.692,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35.055,24	1,51%
8T		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E		TESOURO		R\$	-	-	5.386,39	15.762,55	27.033,00	17.382,37	82.305,84	10.387,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	187.670,13	8,07%
8C		VENTILAÇÃO		CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	890,94	2.607,20	4.471,39	2.875,13	4.865,01	13.613,79	1.718,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	31.041,56	1,34%
9T		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		TESOURO		R\$	-	-	-	10.980,30	30.835,67	13.276,19	2.656,18	11.544,59	40.339,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	109.632,26	4,72%
9C				CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	1.816,19	5.100,37	2.195,95	439,34	1.909,53	6.672,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18.133,70	0,78%
10T		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		TESOURO		R\$	-	-	30.392,21	15.556,25	84.814,21	70.070,80	207.387,36	26.075,04	15.765,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	450.061,73	19,36%
10C				CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	5.027,02	2.573,08	14.028,68	11.590,05	34.302,88	4.312,94	2.607,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	74.442,40	3,20%
11T		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		TESOURO		R\$	-	-	-	-	-	-	34.390,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				