

Município:	IBAITI	SAM	XX	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra		Empréstimo	R\$	-					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	07/11/2023	Dias	60	Data	16/01/2024	Contrapartida do Proponente	##### 100,00%				
Quantidade:	9.724,69	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								Valor Total	419.234,27	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/
		5	1	2	3	4	5					ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		16/1/24	16/2/24	18/3/24	18/4/24	19/5/24								
	Data Fim		15/2/24	17/3/24	17/4/24	18/5/24	18/6/24								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100									5.249,23	1,25		
2	TERRAPLENAGEM		80	20								10.387,72	2,48		
3	BASE / SUB-BASE			30	30	30	10					85.729,62	20,45		
4	REVESTIMENTO			25	25	25	25					175.398,25	41,84		
5	MEIO-FIO E SARJETA			30	30	30	10					67.379,27	16,07		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						100					9.040,20	2,16		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
9	SERVIÇOS DIVERSOS														
10	DRENAGEM		40	40	10	10						66.049,98	15,75		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS														
TOTAIS											TOTAIS	419.234,27	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM	PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	1	2	3	4	5							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.249,23									1	5.249,23	1,25%
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$												
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.310,18	2.077,54								2	10.387,72	2,48%
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$												
3C		CONTRAPARTIDA	R\$		25.718,89	25.718,89	25.718,89	8.572,96					4	85.729,62	20,45%
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$												
4C		CONTRAPARTIDA	R\$		43.849,56	43.849,56	43.849,56	43.849,56					4	175.398,25	41,84%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$												
5C		CONTRAPARTIDA	R\$		20.213,78	20.213,78	20.213,78	6.737,93					4	67.379,27	16,07%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$												
6C		CONTRAPARTIDA	R\$												
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$												
7C		CONTRAPARTIDA	R\$					9.040,20					1	9.040,20	2,16%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$												
8C		CONTRAPARTIDA	R\$												
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$												
9C		CONTRAPARTIDA	R\$												
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$												
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	26.419,99	26.419,99	6.605,00	6.605,00						4	66.049,98	15,75%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$												
11C		CONTRAPARTIDA	R\$												
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$												
C		CONTRAPARTIDA	R\$	39.979,40	118.279,77	96.387,23	96.387,23	68.200,65						419.234,27	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	39.979,40	118.279,77	96.387,23	96.387,23	68.200,65							419.234,27	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	9,54%	28,21%	22,99%	22,99%	16,27%							419.234,27	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	9,54%	37,75%	60,74%	83,73%	100,00%							OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:			data:		
ENG. CIVIL CARLOS AVELINO DA SILVA						ANTONELI DE CÁSSIO A. DE CARVALHO							#####		

Tabela Referência: DER/PR de agosto/2022 sem desoneração e produtos asfálticos de outubro/2022