

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR			VALOR DA OBRA: R\$ 302.735,30		Data: 07/03/2023			
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS ÁREA: 295,23 m²			Endereço: Rua Dr Francisco de Oliveira, Ibaiti, PR		PRAZO DA OBRA: 5 meses			
Responsável Orçamento: Antonio Vincenzi - CREA: 10382 D/PR								
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%				
		Financeiro	7.001,04	7.001,04				
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	Físico %	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%		
		Financeiro	76.029,22	30.411,69	30.411,69	15.205,84	-	
3.0	FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%		
		Financeiro	53.386,93	-	26.693,47	26.693,47		
4.0	ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E TELHADO	Físico %	100,00%			40,00%	60,00%	
		Financeiro	37.085,49	-	-	14.834,20	22.251,29	-
5.0	PISOS, DEGRAUS, SOLEIRAS E RODAPÉS	Físico %	100,00%		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	9.870,73	-	1.974,15	3.948,29	1.974,15	1.974,15
6.0	REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES	Físico %	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%	
		Financeiro	19.869,87	-	3.973,97	9.934,94	5.960,96	
7.0	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		Financeiro	33.726,45	-	10.117,94	10.117,94	10.117,94	3.372,65
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	Físico %	100,00%		10,00%	35,00%	35,00%	20,00%
		Financeiro	16.465,71	-	1.646,57	5.763,00	5.763,00	3.293,14
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA	Físico %	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	10.765,11	-		2.153,02	4.306,04	4.306,04
10.0	PINTURA	Físico %	100,00%			10,00%	40,00%	50,00%
		Financeiro	34.241,55	-	-	3.424,16	13.696,62	17.120,78
11.0	DIVERSOS	Físico %	100,00%		50,00%			50,00%
		Financeiro	3.989,40	-	1.994,70	-	-	1.994,70
12.0	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ENTULHO	Físico %	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	303,80	60,76	60,76	60,76	60,76	60,76
TOTAL		Físico %	100,00%	12,38%	25,39%	30,43%	21,18%	10,61%
		Financeiro	R\$ 302.735,30	37.473,49	76.873,24	92.135,60	64.130,76	32.122,21
<div><div>Antonio Vincenzi Eng. Civil - CREA: 10382 D/PR</div><div>Antonely Cássio de Carvalho Prefeito Municipal de Ibaiti</div></div>								