

PAM 2017																			SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO -SEDU										CONSTRUÇÃO CIVIL									
Município:				SAM				Edital no Município				Procedimento prévio				Início previsto da Obra				Convênio				Repasse do Concedente				502.206,94		100,00%								
Projeto :				LOTE nº				Data		07/06/2018		Dias		70		Data		26/08/2018		nº				Contrapartida do Proponente														
Quantidade:				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total				502.206,94		100,00%														
GRUPO ITEM		SERVIÇOS		N		PARCELAS (%)																TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL														
				6		1		2		3		4		5		6																						
		Data Início				26/8/18		26/9/18		27/10/18		27/11/18		28/12/18		28/1/19																						
		Data Fim				25/9/18		26/10/18		26/11/18		27/12/18		27/1/19		27/2/19																						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				40		30		30																17.351,48		3,46										
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS				20		30		20		10		10		10										1.545,52		0,31										
3		FUNDACOES				20		40		40																12.723,36		2,53										
4		ESTRUTURAS				10		20		20		20		20		10										180.898,52		36,02										
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS				5		10		20		30		25		10										67.215,91		13,38										
6		COBERTURA								50		50																										
7		ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS								20		30		30		20										57.078,73		11,37										
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				10		10		20		20		20		20										14.795,48		2,95										
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS				10		20		20		20		20		10										14.961,90		2,98										
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSA								20		30		30		20										132.135,04		26,31										
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS				10		10		20		20		20		20										1.005,00		0,20										
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)				10		20		20		20		20		10										2.496,00		0,50										
TOTAIS																								TOTAIS								502.206,94		100				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																						
ITEM		PARCELAS														Nº DE MESES		TOTAL ITEM		% S/ ITEM																		
				1		2		3		4		5		6																								
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		TESOURO		R\$ 6.940,59		5.205,44		5.205,44																3		17.351,48		3,46%								
1C		E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		CONTRAPARTIDA		R\$																																
2T		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM		TESOURO		R\$ 309,10		463,66		309,10		154,55		154,55		154,55										6		1.545,52		0,31%								
2C		E ÁGUAS PLUVIAIS		CONTRAPARTIDA		R\$																																
3T		FUNDACOES		TESOURO		R\$ 2.544,67		5.089,34		5.089,34																3		12.723,36		2,53%								
3C				CONTRAPARTIDA		R\$																																
4T		ESTRUTURAS		TESOURO		R\$ 18.089,85		36.179,70		36.179,70		36.179,70		36.179,70		18.089,85										6		180.898,52		36,02%								
4C				CONTRAPARTIDA		R\$																																
5T		ALVENARIA, DIVISÓRIAS,		TESOURO		R\$ 3.360,80		6.721,59		13.443,18		20.164,77		16.803,98		6.721,59										6		67.215,91		13,38%								
5C		MUROS E FECHOS		CONTRAPARTIDA		R\$																																
6T		COBERTURA		TESOURO		R\$																																
6C				CONTRAPARTIDA		R\$																																
7T		ESQUADRIAS, ACESSORIOS,		TESOURO		R\$				11.415,75		17.123,62		17.123,62		11.415,75										4		57.078,73		11,37%								
7C		VIDROS E ESPELHOS		CONTRAPARTIDA		R\$																																
8T		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,		TESOURO		R\$ 1.479,55		1.479,55		2.959,10		2.959,10		2.959,10		2.959,10										6		14.795,48		2,95%								
8C		SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		CONTRAPARTIDA		R\$																																
9T		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,		TESOURO		R\$ 1.496,19		2.992,38		2.992,38		2.992,38		2.992,38		1.496,19										6		14.961,90		2,98%								
9C		INCÊNDIO E APARELHOS		CONTRAPARTIDA		R\$																																
10T		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA		TESOURO		R\$				26.427,01		39.640,51		39.640,51		26.427,01										4		132.135,04		26,31%								
10C		PINTURAS E ARGAMASSAS		CONTRAPARTIDA		R\$																																
11T		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO		TESOURO		R\$ 100,50		100,50		201,00		201,00		201,00		201,00										6		1.005,00		0,20%								
11C		E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		CONTRAPARTIDA		R\$																																
12T		DIVERSOS (LIMPEZA,		TESOURO		R\$ 249,60		499,20		499,20		499,20		499,20		249,60										6		2.496,00		0,50%								
12C		ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		CONTRAPARTIDA		R\$																																
T		TOTAIS		TESOURO		R\$ 34.570,85		58.731,37		104.721,21		119.914,84		116.554,04		67.714,64												502.206,94		100,00%								
C				CONTRAPARTIDA		R\$																																
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$		34.570,85		58.731,37		104.721,21		119.914,84		116.554,04		67.714,64												502.206,94		100,00%								
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$		6,88%		11,69%		20,85%		23,88%		23,21%		13,48%												502.206,94		100,00%								
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$		6,88%		18,58%		39,43%		63,31%		86,52%		100,00%												OK		OK								
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito:								Assinatura:				data:														