





| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| <div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO</div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | |
| ESTABELECIMENTO: REFEITÓRIO ALMOXARIFADO | | | PROT. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: Av. ALICE PEREIRA GOULART | | | ÓRGÃO: | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT | | | BDI: 24,69% | | | | | | | | | |
| TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA | | | BDI EQPT: 15,28% | | | | | | | | | |
| ART/RRT ORÇ. Nº: 1720240000000 | | | DESCONTO: | | | | | | | | | |
| | | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS) | ÍNDICE | 1ª parcela | % NO PERÍODO | 2ª parcela | % NO PERÍODO | 3ª parcela | % NO PERÍODO | 4ª parcela | % NO PERÍODO | 5ª parcela | % NO PERÍODO |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INFRA ESTRUTURA | 2,4807133411756% | 2.310,46 | 100,00% | | | | | | | | |
| 2 | SUPERESTRUTURA | 21,4569904179782% | 19.984,38 | 100,00% | | | | | | | | |
| 3 | ALVENARIA | 1,7696848897301% | 1.648,23 | 100,00% | | | | | | | | |
| 4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 11,2823894112023% | | | 10.508,07 | 100,00% | | | | | | |
| 5 | REVESTIMENTOS | 24,1157749257759% | | | 11.230,35 | 50,00% | 11.230,35 | 50,00% | | | | |
| 6 | PISO | 10,6078770910612% | | | 1.975,97 | 20,00% | 7.903,88 | 80,00% | | | | |
| 7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 9,2799182107375% | | | 1.728,61 | 20,00% | 6.914,42 | 80,00% | | | | |
| 8 | ESQUADRIAS | 12,6682200785682% | | | 11.798,79 | 100,00% | | | | | | |
| 9 | PINTURA | 6,3384316337710% | | | | | 5.903,42 | 100,00% | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI | | | 23.943,07 | 25,71% | 37.241,78 | 39,99% | 31.952,07 | 34,31% | | | | |
| TOTAL ACUMULADO | | | 23.943,07 | 25,71% | 61.184,85 | 65,70% | 93.136,92 | 100,01% | 93.136,92 | 100,01% | 93.136,92 | 100,01% |

(datado e assinado eletronicamente)

Engenheiro Civil ANTONIO VINCENZI - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SOVSU



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO



ESTABELECIMENTO: REFEITÓRIO ALMOXARIFADO
ENDEREÇO: Av. ALICE PEREIRA GOULART
MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT
TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA
ART/RRT ORÇ. Nº: 1720240000000

PROT. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X
ÓRGÃO:

BDI: 24,69%
BDI EQPT: 15,28%
DESCONTO:

DIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS) | ÍNDICE | % NO PERÍODO | R\$ c/ BDI |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------|------------|
| | SERVIÇO DE ENGENHARIA | | | |
| 1 | INFRA ESTRUTURA | 2,4807133411756% | | 2.310,46 |
| 2 | SUPERESTRUTURA | 21,4569904179782% | | 19.984,38 |
| 3 | ALVENARIA | 1,7696848897301% | | 1.648,23 |
| 4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 11,2823894112023% | | 10.508,07 |
| 5 | REVESTIMENTOS | 24,1157749257759% | | 22.460,69 |
| 6 | PISO | 10,6078770910612% | | 9.879,85 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 9,2799182107375% | | 8.643,03 |
| 8 | ESQUADRIAS | 12,6682200785682% | | 11.798,79 |
| 9 | PINTURA | 6,3384316337710% | | 5.903,42 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 25 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | |
| TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI | | 100,00% | | 93.136,92 |
| TOTAL ACUMULADO | | 100,01% | 100,01% | 93.136,92 |

(datado e assinado eletronicamente)

Engenheiro Civil ANTONIO VINCENZI - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SOVSU