

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	IBAITI			SAM	56	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	58	Repasse do Concedente		R\$	600.000,00	88,39%		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRAÇÃO INDUSTRIAL			LOTE nº	1	Data	24/06/2025	Dias	70	Data	12/09/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R\$	78.805,63	11,61%			
Quantidade:	500,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	678.805,63	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/		
ITEM		7	1	2	3	4	5	6	7												ITEM (R\$)	TOTAL				
	Número de DIAS de cada ETAPA:	210	30	30	30	30	30	30	30																	
	Data Início		12/9/25	13/10/25	13/11/25	14/12/25	14/1/26	14/2/26	17/3/26																	
	Data Fim		12/10/25	12/11/25	13/12/25	13/1/26	13/2/26	16/3/26	16/4/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	54,31	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62											7	29.254,89	4,31				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	21,09	31,43	47,47															3	6.624,88	0,98				
3	FUNDACOES	%		100,00																1	14.415,60	2,13				
4	ESTRUTURAS	%		39,86	43,22	16,92														3	257.144,59	37,88				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			35,86	64,14														2	59.314,33	8,74				
6	COBERTURA	%																			-	-				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%	10,73				89,27													2	54.404,40	8,01				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				15,72	79,60	4,68												3	38.636,29	5,69				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			49,55	12,88	27,20	10,37												4	25.509,13	3,76				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			2,90	15,69	3,36	16,65	61,40											5	191.036,52	28,14				
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																			-	-				
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%							100,00											1	2.465,00	0,36				
TOTAIS																						678.805,63	100,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	14.043,25	1.969,22	1.969,22	1.969,22	1.969,22	1.969,22	1.969,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	25.858,57	3,81%			
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.844,48	258,64	258,64	258,64	258,64	258,64	258,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.396,32	0,50%			
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	1.235,22	1.840,64	2.779,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.855,76	0,86%			
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	162,24	241,76	365,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	769,12	0,11%			
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	12.742,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.742,03	1,88%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.673,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.673,57	0,25%			
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	90.601,29	98.228,90	38.461,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	227.291,51	33,48%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	11.899,82	12.901,65	5.051,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	29.853,08	4,40%			
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	-	18.798,90	33.629,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52.428,26	7,72%			
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.469,10	4.416,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.886,07	1,01%			
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	5.158,74	-	-	-	42.929,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48.088,35	7,08%			
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	677,56	-	-	-	5.638,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.316,05	0,93%			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	-	-	-	5.367,29	27.184,59	1.598,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34.150,83	5,03%			
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	704,95	3.570,50	210,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.485,46	0,66%			
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	-	-	11.173,15	2.904,28	6.132,87	2.337,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22.547,66	3,32%			
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.467,51	381,46	805,51	306,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.961,47	0,44%			
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	-	-	4.901,87	26.485,94	5.667,92	28.120,17	103.682,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	168.858,22	24,88%			
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	643,83	3.478,73	744,44	3.693,38	13.617,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22.178,30	3,27%			
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	2.178,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.178,83	0,32%			
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	286,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	286,17	0,04%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	20.437,21	107.153,18	137.851,94	108.817,41	83.884,21	34.025,70	107.830,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	600.000,02	88,39%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.684,28	14.073,79	18.105,85	14.292,36	11.017,58	4.469,02	14.162,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	78.805,61	11,61%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	23.121,49	121.226,97	155.957,79	123.109,77	94.901,79	38.494,72	121.993,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	678.805,63	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,41%	17,86%	22,98%	18,14%	13,98%	5,67%	17,97%												678.805,63	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,41%	21,27%	44,24%	62,38%	76,36%	82,03%	100,00%												OK	OK			
Resp. Técnico:			Assinatura:						Profeito:						Assinatura:						data:					
ANTONIO VINCENZI - CREA PR-10.382/D - ART/RRT Nº 1720252404231			ANTONIO VINCENZI:39649679987						Assinado de forma digital por ANTONIO VINCENZI:39649679987 Dados: 2025.06.24 14:25:09 -03'00'						ROBERTO REGAZZO											
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						24/06/2025 - ter				